

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WĘZŁA CIEPLNEGO.

Protokół z próby szczelności
instalacji węzła cieplnego.

Adres inwestycji

Budynek Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Pawilonie nr 3 w zespole budynków Szpitala
Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul.Lindleya 4 w Warszawie

Inwestycja

Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w zespole
budynków Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na terenie nieruchomości
przy ul.Lindleya 4 w Warszawie

Próbę szczelności rurociągów przeprowadzono pod ciśnieniem wody 0,9MPa
w ciągu 60 minut

– nie nastąpił wyciek wody, nie stwierdzono zmiany wskazania manometru

Wynik próby: **pozytywny**

Komisja w składzie:

1. 9.10.2019 r.

2.

3.